



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ
Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

ALCALDÍA

Informe de Rendición de Cuentas Semestral al Comité de Seguimiento y Grupos Vulnerables PPM 2025

Ayuntamiento de Villa González

Periodo: Enero - Junio 2025

Fecha de Presentación: junio de 2025

I. Introducción

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de los proyectos y actividades realizadas por el Ayuntamiento de Villa González durante el primer semestre de 2025. Este informe se elabora en cumplimiento de las normativas de transparencia y rendición de cuentas, y se presenta ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal y la ciudadanía en general. Se busca informar sobre los avances, logros y desafíos enfrentados en la implementación del Presupuesto Participativo y otras iniciativas municipales.

2. Contexto

Durante el primer semestre de 2025, el Ayuntamiento de Villa González ha trabajado en diversas áreas prioritarias, incluyendo infraestructura, salud, educación y medio ambiente. Se han implementado proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y atender las necesidades más urgentes de la comunidad.

3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance y comentarios relevantes:

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	QUINIGUA	\$2,004,868.60	*				EN PROCESO DE LICITACION
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS LAVAS	\$1,805,835.80	*				EN PROCESO DE LICITACION
3	CONSTRUCCION DE ACERAS	C/APOLINAR TORIBIO	\$695,157.65	*				EN PROCESO DE LICITACION
4	CONSTRUCCION DE NICHOS	PALMAR ABAJO	\$1,939,012.75		*			EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	C/MARITZA CASTILLO, PALMAREJO	\$1,721,860.50	*				EN PROCESO DE LICITACION
6	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	BARRIO MERA	\$1,671,568.70	*				EN PROCESO DE LICITACION
TOTAL			\$9,838,304.00					



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ
Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

4. Análisis de Ejecución

- Total Presupuesto Asignado: \$9,838,304.00
- Total Obras Ejecutadas: 0 (0%)
- Total Obras en Proceso de Ejecución: 1 (17%)
- Total Obras en Proceso de Licitación: 5 (83%)

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el 0% del presupuesto asignado, con un total de \$1,939,012.75 en obras en ejecución (80% de la construcción de nichos en Palmar Abajo). La mayoría de los proyectos están en fase de licitación, lo que indica la necesidad de acelerar los procesos para cumplir con los plazos establecidos.

5. Comentarios y Recomendaciones

El pasado 27 de junio, el alcalde municipal, Ing. César Álvarez, junto a la encargada de acción comunitaria, Licda. María Cristina Almánzar, realizaron con éxito la rendición de cuentas del presupuesto participativo municipal a los delegados del grupo vulnerable y del sector mujer del municipio. Durante esta rendición, el alcalde destacó la importancia de cumplir con todas las etapas del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) y resaltó que las obras solicitadas en los encuentros realizados, en su mayoría acereras y contenes, están en un proceso de licitación que ya está culminando, conforme a lo estipulado por la ley.

Recomendaciones:

- **Acelerar Procesos de Licitación:** Es fundamental agilizar los procesos de licitación para que los proyectos puedan iniciar su ejecución a la brevedad posible, especialmente aquellos que han sido solicitados por la comunidad.
- **Fortalecer la Comunicación:** Se recomienda mantener informada a la comunidad sobre el estado de los proyectos y fomentar la participación ciudadana en el seguimiento de los mismos.
- **Monitoreo y Evaluación:** Implementar un sistema de monitoreo para evaluar el avance de los proyectos y asegurar que se cumplan los estándares de calidad y plazos establecidos.

6. Conclusiones



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ
Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

El primer semestre de 2025 ha presentado desafíos significativos en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo en Villa González. Sin embargo, la construcción de nichos en el cementerio de Palmar Abajo, con un avance del 80%, es un ejemplo positivo de progreso. Es crucial abordar las obras pendientes y fortalecer la participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo.


Ing. César Álvarez
Alcalde de Villa de González





AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025
(Enero - Junio 2025)
(1er. semestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	QUINIGUA	\$2,004,868.60	*				EN PROCESO DE LICITACION
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS LAVAS	\$1,805,835.80	*				EN PROCESO DE LICITACION
3	CONSTRUCCION DE ACERAS	C/APOLINAR TORIBIO	\$695,157.65	*				EN PROCESO DE LICITACION
4	CONSTRUCCION DE NICHOS	PALMAR ABAJO	\$1,939,012.75		*			EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	C/MARITZA CASTILLO, PALMAREJO	\$1,721,860.50	*				EN PROCESO DE LICITACION
6	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	BARRIO MERA	\$1,671,568.70	*				EN PROCESO DE LICITACION
TOTAL			\$9,838,304.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER SEMESTRE 2025 (JUNIO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	1	17%
OBRAS EN PROCESO DE LICITACION	5	83%

TOTAL	6
--------------	----------

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$9,838,304.00	\$476,150.00	\$9,362,154.00	5%




Ing. César Álvarez
Alcalde de Villa de González




Fecha:

27/06/2025

Lugar:

Salón de Consejo de Regidores, Ayuntamiento de Villa González

Horario:

8:30 p. m.

Inicio:

7:30 p. m.

Tema:

Informe de rendición de cuentas semestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal y con colectivos específicos para los proyectos PPM identificados para responder a necesidades específicas de grupos vulnerables (Enero - Junio 2025)

Página: 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Emmanuel Atalla Rojas	F	Ⓢ Aca. Católica UG	Presidente	asoung@gmail.com	209-285-3723
2	Rosario Esteban Ruiz	F	Ⓢ Inst. de San Juan		RosarioEsteban@gmail.com	809-894-798
3	Rafael Ruiz Matos	F	Ⓢ Super. de agropecuaria y ganadería		RA527563@gmail.com	809-857-5899
4	Jesús Ventura Abrego	F	Ⓢ Palmera ASAPI	Delegado		829-842-1950
5	María C. Infante	F	Ⓢ Antena RD	Presidenta		829-753-9826
6	Jose Matos	F	Ⓢ Com. de Seg. Presidencial	Presidente	Live Ullido	829-578-7286
7	M. Amador Ruiz	F	Ⓢ Junta de Vecinos	Presidente	03100522840	829-339-9438
8	Bonita Anguiano	F	Ⓢ Junta de Barrio RD	Socia		809-263-0340
9	Bonita Anguiano Infante	F	Ⓢ Junta de Barrio RD	Presidente	JabaeT@gmail.com	829-436-5362
10	Jose Antonio García	F	Ⓢ Junta de Barrio	Segundo Delegado		809-1159-1290
11	CESTA HERRERA	F	Ⓢ Ayuntamiento	Alcalde	CESTA22@gmail.com	809-269-4713
12	Maria C. Alvarado	F	Ⓢ Ayuntamiento	Encargada	AlvaradoMaria@gmail.com	809-763-287
13		F				
14		F				
15		F				
16		F				
17		F				