



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ
Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

ALCALDÍA

REPORTE SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025

Segundo Semestre / Cuarto Trimestre 2025 (Julio – Diciembre 2025)
Dirigido al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a Grupos Vulnerables
Ayuntamiento de Villa González

Participación Ciudadana por Género

El presente informe fue elaborado en el Ayuntamiento de Villa González con la participación de representantes comunitarios, conforme al siguiente detalle:

Género	Cantidad de participantes
Mujeres	4
Hombres	5
Total	9

Esta participación evidencia el compromiso institucional con la equidad de género, la inclusión social y la transparencia en los procesos de seguimiento y rendición de cuentas del Presupuesto Participativo Municipal.

I. Introducción

En cumplimiento de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el Ayuntamiento de Villa González presenta el **Reporte Semestral de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2025**, correspondiente al **segundo semestre / cuarto trimestre del año 2025 (julio–diciembre)**.

El informe tiene como objetivo rendir cuentas al **Comité de Seguimiento y Control Municipal** y evidenciar la atención a las **necesidades específicas de grupos vulnerables**, tales como **mujeres jóvenes, adultos mayores y otros sectores comunitarios**, respecto a la ejecución de las obras comprometidas en el Presupuesto Participativo Municipal 2025.



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ

Villa González, R.D.

RNC: 4-02-00224-2

2. Marco General del Presupuesto Participativo Municipal 2025

- **Monto total del Presupuesto Participativo Municipal 2025:** RD\$9,838,304.00
- **Cantidad total de obras programadas:** 6
- **Período evaluado:** Julio – Diciembre 2025

3. Detalle de las Obras Programadas y Nivel de Ejecución

No.	Obra Programada	Presupuesto (RD\$)	Estado
1	Construcción de aceras y contenes Quinigua	2,004,868.60	En proceso
2	Construcción de aceras y contenes Las Lavas	1,805,835.80	Ejecutada
3	Construcción de aceras C/ Apolinar Toribio	695,157.65	En proceso
4	Construcción de nichos Palmar Abajo	1,939,012.75	Ejecutada
5	Construcción de contenes C/ Maritza Castillo, Palmarejo	1,721,860.50	Ejecutada
6	Reconstrucción de aceras, contenes y badenes Barrio Mera	1,671,568.70	En proceso

Total Presupuestado: RD\$9,838,304.00

4. Estado de Situación de las Obras

Clasificación	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	3	50%
Obras en Proceso	3	50%
Obras Pendientes	0	0%
Total	6	100%

5. Balance de Ejecución Financiera

Concepto	Monto (RD\$)
Fondo de Disponibilidad Financiera PPM 2025	9,838,304.00
Monto de las obras ejecutadas	5,426,550.63
Diferencia pendiente de ejecución	4,411,753.37
Porcentaje de ejecución financiera	55%



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ
Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

6. Enfoque en Grupos Vulnerables

Las obras ejecutadas y en proceso durante el período evaluado contribuyen de manera directa al mejoramiento de la movilidad urbana, el acceso seguro a espacios comunitarios y la dignificación de servicios básicos, impactando positivamente a **mujeres jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad**.

En particular, la construcción y reconstrucción de aceras y contenes favorece la **accesibilidad universal**, reduciendo riesgos para peatones y facilitando el desplazamiento seguro de los grupos priorizados.

7. Análisis de la Ejecución del Presupuesto Participativo

Durante el segundo semestre del año 2025, el Presupuesto Participativo Municipal del Ayuntamiento de Villa González presenta un **avance físico del 50% de las obras ejecutadas**, con un **50% en proceso de ejecución** y un **55% de ejecución financiera**, reflejando una implementación progresiva de los proyectos aprobados por la comunidad.

8. Conclusión

El Ayuntamiento de Villa González reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo inclusivo, presentando este Reporte Semestral de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal 2025 como evidencia del cumplimiento de los principios de control social y atención a grupos vulnerables.

Presentado por:

Ing. César Álvarez
Alcalde
Ayuntamiento de Villa González



AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025
(Julio - Diciembre 2025) Cuarto Trimestre
(2do. semestre 2025) Cuatro Trimestre

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	QUINIGUA	\$2,004,868.60	*				EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS LAVAS	\$1,805,835.80				*	COMPLETADA
3	CONSTRUCCION DE ACERAS	C/APOLINAR TORIBIO	\$695,157.65	*				EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE NICHOS	PALMAR ABAJO	\$1,939,012.75				*	COMPLETADA
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	C/MARITZA CASTILLO, PALMAREJO	\$1,721,860.50				*	COMPLETADA
6	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	BARRIO MERA	\$1,671,568.70	*				EN PROCESO
TOTAL			\$9,838,304.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SEGUNDO SEMESTRE 2025 (DICIEMBRE 2025) CUARTO TRIMESTRE

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	3	50%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	3	50%
OBRAS PENDIENTES	0	0%
TOTAL	6	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$9,838,304.00	\$5,426,550.63	\$4,411,753.37	55%

Ing. César Alvarez
Alcalde



Fecha:	30/12/2025			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Villa González	
Hora:	5:00 p. m.	Hasta:	6:00 p. m.	Tema:	Rendición de cuentas semestral y Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025 (Julio - Diciembre 2025)	

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	José Martínez	F	M	Marizarte Brucit		829 334 7285
2	Dña Lidia Díaz Martínez	F	M	Ranegas (H. M.) (Participante)		809-678-8344
3	M. Amador	F	M	Junta del barrio		829 334 9438
4	Neema Batista	F	M	Villa progresos		809 675-3701
5	Emanuel Estrella Rojas	F	M	Centro Urbano	Delegado	estrellamanuel02@gmail.com 809-235-3723
6	Yvonne Vester Abreu	F	M	Detasoci	Delegado	875-842-1731
7	Rafael Art. Mado	F	M	Junta Vecinal	Presidente	809-257-9848
8	CESAR ALVAREZ	F	M	AYUNTAMIENTO	Alcalde	Cesar32@gmail.com 809 769 4763
9	Maria Calmon V.	F	M	Ayuntamiento	Encargada	Abrego-Leticia@gmail.com 809-765-2181
10		F	M			
11		F	M			
12		F	M			
13		F	M			
14		F	M			
15		F	M			
16		F	M			
17		F	M			
18		F	M			
19		F	M			
20		F	M			

