



**AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026**

**Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026  
(Enero - Marzo 2026) Primer Trimestre  
(1er. trimestre 2026) Primer Trimestre**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CALLE GUADALUPE GARCIA	\$800,000.00				*	COMPLETADA
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CARRETERA PALMAR ABAJO	\$1,800,000.00	*				PENDIENTE
3	CONSTRUCCION DE PARQUE Y GAZEBO	SECTOR LAS PRADERAS QUINIGUA	\$1,500,000.00	*				PENDIENTE
4	REPARACION Y REMOZAMIENTO DE CLUB	PALMAREJO	\$1,861,966.00	*				PENDIENTE
5	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	FRENTE LOS DOS POLITECNICOS	\$380,620.00	*				PENDIENTE
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,342,586.00</b>					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**PRIMER TRIMESTRE 2026 (MARZO 2026) PRIMER TRIMESTRE**

**BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	1	20%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0	0%
OBRAS PENDIENTES	4	80%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$6,342,586.00	\$5,536,000.00	\$806,586.00	87%



  
**Ing. César Álvarez**  
 Alcalde de Villa González