



Ayuntamiento del Municipio Villa González



C/ PROF. LUZ PEÑA No.1. VILLA GONZÁLEZ, SANTIAGO, REP. DOM.

<http://www.villagonzalez.gob.do>

infovillagonzalez@gmail.com

Tel.: 829-996-3969

ACTA DE ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PPM.

El día 2 del mes de Diciembre del año 2020 se realizó en el salón del Ayuntamiento municipal de Villa González la asamblea de rendición de cuentas del PPM , en donde el Alcalde Cesar Alvarez dijo lo siguiente...

-El parque municipal de Villa González es una obra ya finalizada , realizada por partidas y algunos de los fondos para llevar a cabo dicha obra fueron ganados mediante un concurso en el que participó el Ayuntamiento Municipal de Villa González y el por ciento restante fueron provenientes del PPM .Siendo así finalizada dicha obra en el mes de marzo del año 2020.

-La reconstrucción de aceras ,contenes y asfaltado se considera un programa permanente/constante del municipio es por tanto que siempre lo vamo a ver como una de las obras prioritarias del PPM.

-La terminación del club Napier Diaz fue una de las obras prioritarias de Palmar Abajo en el PPM 2019/2020, sin embargo esto no pudo ser posible puesto que se priorizó la construcción del Cementerio de Palmar Abajo.

-La construcción de aceras y contenes en la calle principal Banegas fue una de las obras prioritarias que hoy se encuentra con un 50 por ciento de realización.

-La cancha mixta de Quinigua fue prioridad para dicha comunidad y por el PPM, esta fue realizada y ya finalizada.

-Aceras y rellenos compactados en calle Guadalupe García , obra avanzada en un 95 por ciento.

-En Villa Agrícolas se concluyó la obra de aceras y contenes con un monto.

-La realización de aceras y contenes en el Julissa al igual que la contribución para la construcción de la policlínica de las Lavas no se han podido realizar debido a la pandemia y a su afectación económica no solo a la comunidad si no también al país.

-En la calle de Palmarejo no se pudo realizar la obra planteada por falta de presupuesto.

-Hay que resaltar que la realización de la policlínica no es una contribución directa del PPM, sin embargo el Gobierno Central de la República Dominicana priorizo dicha contribución.

-Como bien es sabido con el tema de la pandemia los ingresos económicos han bajado considerablemente lo que ha afectado la construcción de algunas obras.

